ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 09

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪತ್ರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

AEE/YNK SUB. DN
SBR No: 5
Date:

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: Providing grill work to park in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka Sub division

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE(YNK D)E-PMT- 016 /W.O/ 12/2020-21
Dt: 14-05-2020
2) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-01 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Providing grill work to park in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka Sub division. ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಪತ್ರ (1)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಸೋಮಶೇಖರ್** ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಟ್ಟು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಾಂತ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೇಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಂದರೆ ಪೆಬ್ರವರಿ-2021, ಮಾರ್ಚ-2021 ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್-2021 ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ, ಸುಮಾರು 330 ದಿನಗಳಿಗೆ E.O.T ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

AE-02

ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇ (ಆ.ಉ.ಇ)

ಕಾ.ನಿ.ಇ.ಯವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ -

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub-Divison
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

ಕೆಂಡಿಕೆ (1) ರಂತೆ (2) ರಲ್ಲಿ ಸ.ನಿ.ಅ.ನಿ (ಆ.ಉ.ಅ) ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ COVID-19 ರ ಅನ್ವಯ ಅನುಕ್ರಮ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 12 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. Covid-19 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಅವಧಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Covid-19 ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ/material ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ Tender clause ನ ಪ್ರಕಾರ Nominal penalty Rs 50/- day ಆಧಾರದ EOT ಅನುಮತಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
(ಪಿ)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯು)

Executive Engineer
Project Bengaluru Mahanagara Palike
Yelahanka Division

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಪಪ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ
28

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of Work	Providing grill work to park in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka Sub division
2	Amount of Work Portion	Rs 8.92 lakhs
3	Estimated Cost	Rs 10.00 lakhs
4	Name of Contractor	Sri S someshekar
5	Agreement No	EE(YNK D)E-PMT- 016 /W O/ 12/2020-21 Dt : 14-05-2020
6	No and date under which work order issued	EE(YNK D)E-PMT- 016 /W O/ 12/2020-21 Dt : 14-05-2020
7	Time limit originally fixed for completion	90 days
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	15-8-2020
9	Date of receipt of application in the sub division office	15-8-2020
10	Extension granted if any	
	i)	
	ii)	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	desilting of existing drains and fixing kerb stones
12	Work carried out during 1st extension	
13	Work carried out during 2nd extension	
14	Time now applied for	330 days
15	Date of recommending time limit applied for	
16	Whether the original application of the contractor is enclosed	
17	Balance of work remaining to be done	Balance work has to be done in the Time extension period,
18	Probable time required for completion of remaining work	330 days
19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expairy of original period	

20	Whether notice as per clause of contract has been issued.	yes
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	Due to COVID-19 Restrictions Nominal penalty of Rs 50/- /day imposed

Assistant Engineer

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub Division
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

Assistant Executive Engineer
Yelahanka Sub Division Bangalore-64

Executive Engineer
Yelahanka Division Bangalore-64

Executive Engineer
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Yelahanka, Division

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ